

# UPDATE (VER)NIEUWBOUW

## JUNI 2026

Beste omwonenden,

Graag informeren wij u over de voortgang van de (ver)nieuwbouwwerkzaamheden voor het Lentiz | Groen van Prinstererlyceum. Deze week zijn de saneringswerkzaamheden aan het gebouw aan de Van Hogendorpstraat afgerond. Maandag starten we met het afbreken van het gebouw en treffen we de voorbereidingen voor de volgende fase van de bouw. In deze periode worden onder andere de heistellingen opgebouwd.

Na de bouwvakonderbreking starten op 17 augustus de heiwerkzaamheden. Komende periode worden de hei-installaties opgebouwd, zodat we gelijk na de bouwvakonderbreking op 17 augustus kunnen starten met de heiwerkzaamheden. Deze werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer drie weken, tot begin september. Omdat de werkzaamheden plaatsvinden vlak naast een Rijksmonument, wordt er gebruikgemaakt van een trillingsvrije heitechniek.

De gemeente is opdrachtgever van de bouw van de sporthal 't Groen, die aan de Van Hogendorpstraat komt, tussen Lentiz | Groen van Prinstererlyceum en IKC Ambacht. Naar verwachting start de bouw hiervan ook na de zomervakantie. De gemeente Vlaardingen informeert u nog over de precieze planning. De hal moet eind 2027 klaar zijn, zodat scholen en sportverenigingen er vanaf begin 2028 gebruik van kunnen maken.

Wij begrijpen dat deze werkzaamheden impact kunnen hebben op de omgeving en doen ons best om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.

Dank voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,  
De Projectgroep (ver)nieuwbouw  
Lentiz | Groen van Prinstererlyceum  
[huisvesting@lentiz.nl](mailto:huisvesting@lentiz.nl)



De informatie over de (ver)nieuwbouw vindt u op onze website: [lentiz.nl/groen-van-prinstererlyceum/nieuwbouw](https://lentiz.nl/groen-van-prinstererlyceum/nieuwbouw). Voor meer informatie over de gebiedsontwikkeling kunt u terecht op de website van de gemeente: [vlaardingen.nl/groenvanprinsterer](https://vlaardingen.nl/groenvanprinsterer).